

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Vergabe	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeitfenster	Rechtl	Hinweise	PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
1	Aöbach	0+060-0+070	B	Uder	1300_20_020	10	Gehölpflege, Gehölz entfernen	B		x	L	einmalig	Amtshilfe		110	IV-I-Q		eine Esche ist entwurzelt vom Sturm. Amtshilfe durch Gemeinde Uder	U3.2.2.2		- €
2	Beber	1+800-1+900	A	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_034	1.4	Beräumung FAA u. Holzrechen	A			b	1x Monatlich	GUV		540	IV-Q			A6.4.x.2,A6.16.x.2	12	6.480 €
3	Beber	7+140-7+190	B	Hohes Kreuz	1200_20_002	1	Verrichtung spülen, Beräumen der Sohle	C		x	b	einmalig	V		2475	IV-Q		Durchlass spülen, Gehölz hinterm Durchlass entfernen, Ackerseite evtl. neue Einfassung herstellen	S2.2.2.3, A6.24.x.1		- €
4	Beber	4+970-4+950	B	Mengelode	1200_20_040	10	Sturmholz Roden	A		x	r	einmalig	V		990	IV-I-Q		Umgestürzter Baum	U3.2.4.M1.1		- €
5	Beber	11+540-11+910	B	Günterode	1200_20_042	1.3,4,9	Mahdarbeiten, Gehölpflege, Krauten	A			b	Jährlich	V		7217	III-I-Q		Sohle beräumen alle 2 Jahre je nach Ereignissen	U1.1.U1.3,U3.U5,U5	1	7.217 €
6	Bischofstalgraben	0+000-0+10	B	Ferna	1100_20_004	2	Verrichtung spülen, Beräumen der Sohle	C		x	b	2-3 Jahre	GUV		2379	IV-I-Q		ca. 300m Verrichtung, 1x Brücke, 1x Durchlass	L4.1.1,L4.2,L6.1,S	0,4	952 €
7	Düstergrundgraben	0+180-0+220	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_027	2	Verrichtung spülen, Beräumen der Sohle	C			b	2-3 Jahre	GUV		900	IV-I-Q		Kontrolle und evtl. Beseitigung von Gehölz im Straßbereich	M1.1.M3.3,4	0,4	360 €
8	Eller	0+950-0+980	A	Zwinge	1100_20_099	1	FAA räumen	B			b	halbjährlich	GUV		120	IV-Q		FAA reinigen, Schlechter Zugang, Handarbeit	A6.16.x.2,M1.1	2	240 €
9	Eller	0+980-1+010	B	Zwinge	1100_20_100	1	Wehr räumen	B			b	halbjährlich	GUV		120	IV-Q		Schlechter Zugang	A6.15.x.2,M1.1	2	240 €
10	Erdenbach	0+000-0+090	B	Sickerode	1400_20_010	1	Gehölpflege	B			b	Jährlich	V		2160	IV-I-Q		Eine Mauer steht gefährlich schräg und trot umzu fallen.	S1.1.3.3,S1.2.3.3	1	2.160 €
11	Etzelsbach	2+680-2+720	B	Steinbach	1200_20_001	1	Gehölpflege u. Beräumen der Sohle	B		x	b	einmalig	GUV		530	II-Q		Beseitigung Abflusshindernisse, ca. 3 Bäume Ø 50-60 cm	L4.2.2, M3.1.4		- €
12	Etzelsbach	0+070-0+090	B	Wingerode	1200_20_039	1	Räumen der Sohle	A		x	b	Jährlich	V		825	IV-Q		Brücke voll mit geschiebe	S2.2.2.3,M1.1	1	825 €
13	Frieda	0+000-0+200	B	Geismar	1400_20_020	2	Gehölpflege	B			b	2-3 Jahre	V		1404	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter Zugang für Technik	L4.L6.M1.1	0,4	562 €
14	Frieda	3+130-4+140	B	Geismar	1400_20_021	4,14	Gehölpflege, Böschungsmahd	B			b	2-3 Jahre	V		2910	IV-I-Q		schlechter Zugang für Technik	U1.1.4,U1.3.4,U3	0,4	1.164 €
15	Frieda	4+150-5+810	B	Geismar	1400_20_022	1,9	Gehölpflege u. Beräumen der Sohle	B			b	2-3 Jahre	GUV		1750	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter Zugang für Technik	M3.1.L6,U3.1.1,U3	0,4	700 €
16	Frieda	5+810-6+320	B	Südeichsfeld	1400_20_025	1,9	Gehölpflege	C			b	2-3 Jahre	GUV		1750	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	M3.1.L6,U3.1.1,U3	0,4	700 €
17	Frieda	0+600-0+610	B	Geismar	1400_20_045	2	Abfallentsorgung	B		x	b	2-3 Jahre	GUV		720	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter Zugang für Technik	U3.2.2, U5.1.M1.1	0,4	288 €
18	Frieda	2+274-2+365	B	Geismar	1400_20_047	1	Räumen von Sedimentablagerungen	B		x	b	2-3 Jahre	V		10188	IV-I-Q		Teilweiser schlechter Zugang für Technik	S2.1.M1.1,U3,U1	0,4	4.075 €
19	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_054	1	Gehölpflege	B			b	2-3 Jahre	GUV		720	IV-I-Q		Weiden zu beschneiden	U3.2.2, U5.1.M1.1	0,4	288 €
20	Frieda	0+600-1+580	B	Geismar	1400_20_055	2	Gehölpflege, Durchlass beräumen u. spülen	B			b	2-3 Jahre	V		3036	IV-I-Q		Stellenweiser schlechter Zugang für Technik	A6.24.x.1,L4,L6	0,4	1.214 €
21	Frieda	1+580-1+600	B	Geismar	1400_20_016	2	Gehölpflege, Kontrolle	A		x	b	einmalig	GUV		1452	IV-Q		Auslauf von der Fischzuht, Zu viel Wasser beim Auslauf	M1.1.U3		- €
22	Frieda	1+610-2+270	B	Geismar	1400_20_018	2	Gehölpflege u. Beräumen der Sohle	A		x	b	einmalig	GUV		2052	IV-I-Q		zu wenig Wasserfluss, Fischzuht zieht wahrscheinlich viel zu viel Wasser von der Rosoppeu.Frieda ab	M1.1.U3		- €
23	Frieda	3+950-3+140	B	Geismar	1400_20_003	2	Böschungsmahd, Gehölpflege	C			b	Jährlich	GUV		120	II-V-Q		Maharbeiten; U/R5	U1.1.U3,M1.1	1	120 €
24	Frieda	4+130-4+160	B	Geismar	1400_20_019	2	Beräumung der Sohle	C			b	Jährlich	GUV		998	IV-Q		Absturz Frieda beim Wehr Mühlengraben	M1.1,S2.2,U1.1	1	998 €
25	Frieda	6+610-6+650	B	Südeichsfeld	1400_20_023	2	Gehölpflege	B			b	Jährlich	V		1851	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung	M3.1-2.4.M1.1	1	1.851 €
26	Frieda	8+920-9+310	B	Südeichsfeld	1400_20_026	9	Gehölpflege	B			b	Jährlich	V		2478	IV-I-Q		Brücke Faulunger St. geringes Abflussprofil, schwer zugänglich für Fahrzeuge	L1.2.L6,M1.1,M3,M	1	2.478 €
27	Frieda	9+310-9+4550	B	Südeichsfeld	1400_20_027	9,14	Gehölpflege	C			b	Jährlich	V		4764	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	A6.24.x.1,L1.2,L6	1	4.764 €
28	Frieda	9+540-9+560	B	Südeichsfeld	1400_20_028	9,14	Gehölpflege	C			b	Jährlich	V		3002	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	A6.24.x.1,L1.2,L6	1	3.002 €
29	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_044	14	Gehölpflege	B			b	Jährlich	GUV		1146	IV-Q		Kontrolle ggf. UR5	A6.24.x.1,L4,L6,M	1	1.146 €
30	Frieda	6+310-6+450	B	Südeichsfeld	1400_20_051	1	Gehölpflege	B		x	b	Jährlich	GUV		6	IV-I-Q		Müllablagerung	M4.1.9	1	6 €
31	Frieda	6+440-6+610	B	Südeichsfeld	1400_20_052	9	Abfallentsorgung	C		x	b	Jährlich	V		1414	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	U1.1.3, U3.1.M1.1	1	1.414 €
32	Frieda	0+200-0+600	B	Geismar	1400_20_053	14	Gehölpflege	B			b	Jährlich	GUV		728	IV-Q		Kontrolle	M1.1	1	728 €
33	Frieda	2+970-3+095	B	Geismar	1400_20_056	9	Böschungsmahd, Gehölpflege	B			b	Jährlich	V		963	IV-Q		Mit Technik nur über Station 2+980 ein ran kommen (oberhalb Brücken)	M1.1, U1.3, U3.2	1	963 €
34	Frieda	6+650-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_057	2	Abfallentsorgung	B		x	b	Jährlich	V		1851	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung. Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M3.1-2.4.M1.1	1	1.851 €
35	Frieda	6+700-7+300	B	Südeichsfeld	1400_20_058	4,14	Gehölpflege, Kontrolle	B			b	Jährlich	GUV		3380	IV-Q		Kontrolle des Gewässers, ggf. Kleinere Maßnahmen sofort beheben	M1.3.M3,1-2,U1.1	1	3.380 €
36	Frieda	6+690-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_059	14	Abfallentsorgung	B		x	b	Jährlich	V		1851	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung. Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M4.M1.1	1	1.851 €
37	Frieda	7+300-8+810	B	Südeichsfeld	1400_20_061	14	Gehölpflege	B			b	Jährlich	GUV		2540	IV-Q		Kontrolle des Gewässers, ggf. Kleinere Maßnahmen sofort beheben	M1.1.M3.1	1	2.540 €
38	Frieda	6+690-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_062	2	Gehölpflege	B		x	b	Jährlich	V		1671	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung	M3.1-2.4.M1.1	1	1.671 €
39	Frieda	8+810+8+920	B	Südeichsfeld	1400_20_064	9	Gehölpflege	B			b	Jährlich	V		2478	IV-Q		Brücke Faulunger St. geringes Abflussprofil, schwer zugänglich für Fahrzeuge	L1.2,L6,M1.1,M3,M	1	2.478 €
40	Frieda 1. SA (R)	0+000-0+080	B	Südeichsfeld	1400_20_012	14	Böschungsmahd	C		x	b	einmalig	GUV			IV-Q		erneuern der Quellenfassung, evtl. neuer Durchlass, öffnen der Frieda auf der Grünfläche	A6.24.x.1,L1.1.2,M1.1		- €
41	Frieda 7. SA(L)	0+000-0+250	B	Südeichsfeld	1400_20_029	9,14	Gehölpflege u. Beräumen der Sohle	C			b	Jährlich	GUV		1812	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	M1.1,L4,L6	1	1.812 €
42	Frieda 9 SA.(R)	0+000-0+160	B	Südeichsfeld	1400_20_063	9,14	Gehölpflege	C			b	Jährlich	GUV		4764	IV-I-Q		Brücke L1003 relativ tief zum Gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche Abschnitte	A6.24.x.1,L1.2,L6	1	4.764 €
43	Gänsebach	0+140-0+170	B	Kirchgandern	1300_20_026	1	Räumen der Sohle	A		x	b	2-3 Jahre	V		330	IV-Q			S2.2.2.3,M1.1	0,4	132 €
44	Gänsebach	0+225-0+235	B	Kirchgandern	1300_20_027	1	Räumen der Sohle	A		x	b	2-3 Jahre	V		330	IV-Q			S2.2.2.3,M1.1	0,4	132 €
45	Gänsebach	0+000-0+310	B	Kirchgandern	1300_20_025	1.3,4,9	Räumen der Sohle, Mahd, Gehölpflege	A		x	b	3-6 Jahre	V		7425	IV-Q			S2.2.2.3,S1.3.3.3	0,22	1.634 €
46	Geisledede	6+250-6+750	B	Geisleden	1200_20_031	2	Böschungsmahd, Gehölpflege, Krauten der Sohle	B		x	b	einmalig	V		2944	IV-I-Q		2-3 Bäume	S1.1.S1.3,U3.2		- €
47	Geisledede	11+100-11+180	B	Dingelstädt	1200_20_011	2	Verrichtung spülen	C			b	Jährlich	V		1485	IV-Q		Durchlass spülen, ca 800 Rohr. Befahrung (Kamera)	A6.24.x.1,M1.1	1	1.485 €
48	Geisledede	10+860-11+060	B	Dingelstädt	1200_20_012	2	Verrichtung spülen	C			b	Jährlich	V		3630	IV-Q		Durchlass Kontrolle bei einer Befahrung (Kamera)	A6.24.x.1,M1.1	1	3.630 €
49	Geisledede	11+060-11+115	B	Dingelstädt	1200_20_013	2	Verrichtung spülen, Beräumen der Sohle	C		x	b	Jährlich	V		2046	IV-I-Q		Schlecht zugänglich, ohne Technik Arbeiten	S1.1.1,S2.2,M1.1	1	2.046 €
50	Geisledede	10+690-10+710	B	Dingelstädt	1200_20_014	2	Gehölpflege, wehr Kontrolle	C			b	Jährlich	GUV		1320	IV-Q		Kontrolle der Bretter und Funktion	S1.1,S2.2,U1.1,M	1	1.320 €
51	Geisledede	10+750-10+850	B	Dingelstädt	1200_20_015	2	Böschungsmahdarbeiten u. Beräumen der Sohle	B			b	Jährlich	V		2640	IV-I-Q		5 Brücken vorhanden	S2.3.3,A6.24.x.1,M	1	2.640 €
52	Geisledede	10+110-10+220	B	Dingelstädt	1200_20_016	2	Verrichtung spülen	C			b	Jährlich	V		1980	IV-Q		Befahrung (Kamera)	A6.24.x.1,M1.1	1	1.980 €
53	Geisledede	5+510-5+650	B	Geisleden	1200_20_017	2	Böschungsmahd, Gehölpflege	B			b	Jährlich	GUV		2541	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	U3,S1.1,S2.2,M1.1	1	2.541 €
54	Geisledede	4+140-4+350	B	Geisleden	1200_20_018	2	Gehölpflege, Kontrolle	C			b	Jährlich	GUV		2541	IV-Q		Mehrere Abstürze	U3,S1.1,S2.2,M1.1	1	2.541 €
55	Geisledede	10+710-10+750	B	Dingelstädt	1200_20_019	2	Böschungsmahdarbeiten u. Beräumen der Sohle	C			b	Jährlich	V		1800	IV-Q		Verzettelte Müll ansprüngen	S2.3.3,U1.1,A6.24	1	1.800 €
56	Geisledede	11+180-11+220	B	Dingelstädt	1200_20_020	2	Böschungsmahd, Gehölpflege, Beräumen der Sohle	B			b	Jährlich	GUV		2739	IV-I-Q		Müll auf sammeln,	U1.1.U3,S1.1,M1.1	1	2.739 €
57	Geisledede	10+210-10+700	B	Dingelstädt	1200_20_024	2	Gehölpflege u. Beräumen der Sohle	C			b	Jährlich	V		6914	IV-Q		Verzettelte Müll ansprüngen	L4.1.L4.2,L6,A6.24	1	6.914 €
58	Geisledede	6+750-7+070	B	Geisleden	1200_20_025	2	Gehölpflege, Kontrolle	B			b	Jährlich	V		5460	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	U3.M1.1,M4	1	5.460 €
59	Geisledede	5+650-5+940	B	Geisleden	1200_20_026	2	Gehölpflege, Böschungsmahdarbeiten, Krauten der Sohle	B		x	b	Jährlich	V		1653	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	S1.1,S2.2,U1.1,U	1	1.653 €
60	Geisledede	5+590-6+250	B	Geisleden	1200_20_027	2	Gehölpflege, Böschungsmahdarbeiten, Krauten der Sohle	B		x	b	Jährlich	V		2699	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	S1.1,S2.2,U1.1,U	1	2.699 €
61	Geisledede	5+940-5+960	B	Geisleden	1200_20_028	2	Beräumen der Sohle	B		x	b	Jährlich	V		3252	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	S1.1.3,S2.2,U1.1	1	3.252 €
62	Geisledede	6+250-6+520	B	Geisleden	1200_20_029	2	Böschungsmahd, Gehölpflege, Krauten der Sohle	B		x	b	Jährlich	V		1628	IV-Q		stellenweise schlechter Zugang, ältere Ufersicherung (Betonplatten)	S1.1,S2.2,U1.1,U		

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen- kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen- dok)	Eigen/Vergabe	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeitenfeste	Rechtl	Hinweise	PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
86	Hahle	8+415-8+430	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_067	2	Verrohrung spülen oberhalb Wintzingerode	C	x	b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischen	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
87	Hahle	10+250-10+290	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_066	4	Verrohrung spülen u. Mahdarbeitunterhalb der Brauerei Neuspringe	C		b	1-3 Jahre		GUV		1260	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischen	A6.24.x.1.U1.3	0,5	630 €
88	Hahle	10+070-10090	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_065	2	Verrohrung spülen u. Mahdarbeitunterhalb der Brauerei Neuspringe	C		b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischen	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
89	Hahle	9+910-9+930	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_064	2	Verrohrung spülen	C		b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischen	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
90	Hahle	9+580-9+630	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_062	2	Durchlass Beräumen	C		b	1-3 Jahre		V		3420	IV-I.Q		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2-4 Durchlässe zwischen	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	1.710 €
91	Hahle	1+760-2+110	B	Teistungen	1100_20_014	2	Räumen von Sedimentablagerungen	C	x	b	2-3 Jahre		V		7860	IV.V.Q		Stake Sedimentablagerung	S2.3.3.M1.1	0,4	3.144 €
92	Hahle	1+170-1+210	B	Teistungen	1100_20_016	2	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		2364	IV.V.Q		Frühere Wehranlage	L4.L6.U1.3..4	0,4	946 €
93	Hahle	1+320-1+340	B	Teistungen	1100_20_114	1,10	Hochwasser Sohlen beräumung	A	x	b	einmalig		V		5304	IV.V.Q		Rodung nötig, da es kein Zufahrt möglich ist	L4.L6.M31.4.M3.2.4.M1.1	0	- €
94	Hahle	4+780-5+470	B	Fena	1100_20_022	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	B		b	Jährlich		V		6114	IV-I.Q		Teilweise schwerer zugew Des Gewässers besonders im Ort	S1.1.L4.L6.A6.24.x	1	6.114 €
95	Hahle	5+470-5+540	B	Fena	1100_20_024	2	Räumen von Sedimentablagerungen	A	x	b	Jährlich		V		4860	IV.V.Q			S2	1	4.860 €
96	Hahle	6+785-6+7+795	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_074	1	Beräumen der Sohle	A	x	b	Jährlich		V		900	IV.V.Q			S2.2.2.3.M1.1	1	900 €
97	Hahle	5+480-5+500	B	Fena	1100_20_077	1	Sedimentablagerung/Geröll	A	x	b	Jährlich		V		1080	IV.V.Q			S2.2.2.3.M1.1	1	1.080 €
98	Hahle	5+340-5+355	B	Fena	1100_20_076	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		540	IV.V.Q			S2.2.2.3.M1.1	1	540 €
99	Hahle	5+020-5+035	B	Fena	1100_20_078	1	Beräumen der Sohle	C	x	b	Jährlich		V		900	IV.V.Q			S2.2.2.3.M1.1	1	900 €
100	Hahle	4+185-4+205	B	Fena	1100_20_080	1	Beräumung der Sohle	C	x	b	Jährlich		V		720	IV.V.Q			S2.2.2.3.M1.1	1	720 €
101	Hahle	1+715-1+745	B	Teistungen	1100_20_081	1	Beräumen der Sohle, krauten und Böschungsmahd	A	x	b	Jährlich		V		918	IV.V.Q		Kurz vor der VG Lindeberg	S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	918 €
102	Hahle 3. SA(L)	0+000-0+020	B	Fena	1100_20_075	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		540	IV.V.Q		Nur über den Fahrradweg zu erreichen	S2.2.2.3.M1.1	1	540 €
103	Hasengrund	0+030-0+130	B	Dingelstädt	1200_20_008	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		1375	IV-I.Q		Evtl. illegales Abwasserrohr vorhanden?	A6.24.x.1.U1.1.U3	0,4	550 €
104	Hasengrund	0+130-0+215	B	Dingelstädt	1200_20_009	2	Gehölzpflege, Kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		1045	IV-I.Q		Schlecht zugänglich, Begehung Jährlich	U1.1.U3.M1.1	1	1.045 €
105	Hasengrund	0+015-0+000	B	Dingelstädt	1200_20_010	2	Gehölzpflege, Kontrolle	C		b	Jährlich		GUV		1045	IV-I.Q		Schlecht zugänglich	U1.1.U3.M1.1	1	1.045 €
106	Hollbach	0+180-0+390	B	Wahlhausen	1400_20_093	9	Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		V		2600	IV-I.Q		Schlechter zugang mit Technik	L4.L6.M1.1	0,4	1.040 €
107	Hollbach	0+080-0+180	B	Wahlhausen	1400_20_092	4	Böschungsmahd	C		b	Jährlich		V		70	II-IV.Q			U1.1..4.L4.L6	1	70 €
108	Junkerswiesengraben	0+330-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_010	2	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		360	IV.V.Q			A6.24.x.1	0,4	144 €
109	Junkerswiesengraben	0+290-0+330	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_011	2	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV.V.Q			S6.2	0,4	360 €
110	Junkerswiesengraben	0+000-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_012	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	2-3 Jahre		GUV		2364	IV-I.Q		Durchlass 247 ca. 80m lang,	U1.1.4.U1.3.4.L4.L6	0,4	946 €
111	Jütze	2+440-2+480	B	LG Sonnenstein	1100_20_070	1	Sohberäumung	A	x	b	einmalig		V		2700	I..Q			S2.2	0,4	- €
112	Kälberbach	0+000-0+570	B	Gebershausen	1300_20_015	1,4	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C	x	b	Jährlich		GUV		2694	IV-I.Q		Befahren mit Fahrzeug teilweise möglich	A6.24.x.1.U1.3.4.U3	1	2.694 €
113	Katharine	0+000-0+040	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_031	2	Gehölzpflege, Böschungsmahdarbeiten	B		b	2-3 Jahre		GUV		1920	IV-I.Q		Jährliche kontrollen an der quelle	S2.1.L4..M1.1.U1..	0,4	768 €
114	Katharine	0+41-0+450	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_073	1	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV.V.Q			A6.24.x.1.M1.1	0,4	360 €
115	Katharine	1+550+1+750	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_036	2	Gehölzpflege, Kontrolle	B		b	Jährlich		GUV		3744	IV.V.Q		unterhalb des Ortes schwerer zugang zum Gewässer	L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
116	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_033	2	Spülen	B		b	Jährlich		V		3744	IV.V.Q		unterhalb des Ortes schwerer zugang zum Gewässer	L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
117	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_107	2	Kontrolle da das Gewässer durch ein geschlossenem Grundstück läuft	B		b	Jährlich		V		1080	IV.V.Q		unterhalb des Ortes schwerer zugang zum Gewässer	U1.1.M1.1	1	1.080 €
118	Katharine	0+000-1+550	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_108	2	Gehölzschnitt, Böschungsmahd	B		b	Jährlich		V		3744	IV.V.Q		unterhalb des Ortes schwerer zugang zum Gewässer	L4.L6.A6.24.x.1.M	1	3.744 €
119	Katharine	0+015-0+035	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_071	1	Krauten, Beräumung der Sohle	B		b	Jährlich		V		1008	IV.V.Q			S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	1.008 €
120	Katharine	0+540-0+555	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_072	1	Beräumen der Sohle	B		b	Jährlich		V		261	IV.V.Q			S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	261 €
121	Kohlgrube	0+290-0+490	B	Wahlhausen	1400_20_095	4,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		3140	III-I.Q		Schlechter zugang mit Technik	L4.L6.M1.1.U1.1	1	3.140 €
122	Krombach	0+400-0+2500	B	Schimberg	1400_20_004	2	Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		V		3060	IV.V.Q		Jährliche kontrolle des Duchlasses und Gegebenfalls Spülen	A6.24.x.1.M1.1	1	3.060 €
123	Krombach	0+230-0+000	B	Schimberg	1400_20_006	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Durchlass beräumen	C		b	Jährlich		GUV		210	IV-I.Q		Jährliche kontrolle	U1.1.U3.M1.1.S1.1	1	210 €
124	Krombach	0+400-0+510	B	Ershausen	1400_20_099	1,4	Räumen der Sohle, Böschungsmahd	B	x	b	Jährlich		V		4542	III-I.Q		Baumfällung n alle paar Jahre, Pflegeschnitte Jährlich	U1.1.S2.2.2.3.S5.1	1	4.542 €
125	Krombach (Umfuter)	0+000-0+230	B	Schimberg	1400_20_005	2	Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		V		4140	IV.V.Q		Jährliche kontrolle des Durchlasses und gegebenfalls Spülen	A6.24.x.1.M1.1	1	4.140 €
126	Krumbach	0+000-0+180	B	Gebershausen	1300_20_009	4,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	Jährlich		GUV		2354	IV.V.Q		Mahtarbeit Jährlich u-Roden u. Gehölzschnitte 2-3 Jahre	U1.1.4.U1.3.4.U3.2	1	2.354 €
127	Längengraben	0+000-0+330	B	Fena	1100_20_045	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	B		b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I.Q			U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
128	Längengraben	0+0320-1+010	B	Tastungen	1100_20_101	1	Böschung u. Sohle Profilieren, Krauten der Sohle	B	x	b	2-3 Jahre		V		12490	IV-I.Q			A6.24.x.1.S2.1.2.U	0,4	4.996 €
129	Längengraben	1+000-1+100	B	Tastungen	1100_20_059	2	Böschungsmahdarbeiten, Räumen der Sohle von Sedimentablagerung	B	x	b	2-3 Jahre		V		11050	IV-I.Q			U1.S2.3. (S6.4.3.3)	0,4	4.420 €
130	Längengraben	0+300-0+325	B	Fena	1100_20_083	1	Gehölzschnitt, Beräumen der Sohle	A		b	2-3 Jahre		V		1926	IV.V.Q		Großer Durchlass unter der B247	S2.2.2.3.L4.L6.U1.1	0,4	770 €
131	Längengraben	1+100-1+200	B	Tastungen	1100_20_046	2	Böschungsmahdarbeiten, Räumung u. Profilierung Sohle und Böschung	B	x	b	einmalig		GUV		11050	IV-I.Q		Bachsohle mit Betonplatten befestigt u. kleine Abstütze + Böschung auch mit Betonplatten ausgelegt	U1.S2.3. (S6.4.3.3.S4.2.4.U10.4.4.3.U)	0	- €
132	Leine	33+380-33+435	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_055	7	Wasserbausteine befestigen, Krauten	C	x	b	Jährlich		V		1376	IV-I.Q		Fugen der Wasserbausteine stellenweise nicht mehr vorhanden, Steine Spülen sich aus, nachfugen	S1.M1.1	1	1.376 €
133	Leine	32+890-33+360	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_056	3	Krauten, beräumen der Sohle von Sedimenten	B		b	Jährlich		V		5016	IV.V.Q		Sohle mit Wabensteine versehen	S1.1.1.U1.1.4	1	5.016 €
134	Leine Quelle	0+000-0+010	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_054	14	Mahd an der Quelle	B		b	Jährlich		GUV		108	IV.V.Q		Quelle Leine: Mahd arbeiten	M1.1.U1.1	1	108 €
135	Lutter (Leine)	4+380-4+480	B	Lutter	1300_20_021	1,7	Gehölzpflege, sohl und Ufer Sicherung	B	x	r	einmalig		V		10400	IV.V.Q			S2.1.1.1.S6.4.3.3.U8.1.1.U8.2.2	1	- €
136	Mühlgraben (Geismar)	0+650-0+766	B	Geismar	1400_20_050	3	Böschungsmahd, Krauten/Profilieren u. Räumen der Sohle	B	r	b	Jährlich		V		3546	IV-I.Q		Abflussquerschnitt sehr gering an der Brücke	S1.1.S2.3.U1.1.4	1	3.546 €
137	Mühlgraben (Heiligenstadt)	0+675-0+695	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_037	1	Beräumung Abstur	B		b	1x Monatlich		GUV		8250	IV-I.Q		Beräumung von Treibgut	M3.1.M1.1	12	99.000 €
138	Mühlgraben (Heiligenstadt)	0+690-0+0820	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_035	4	Krautung, Räumung MG Heiligenstadt Jüdenhof	I		b	Jährlich		V		1890	IV.V.Q			S1.1.M1.1	1	1.890 €
139	Mühlgraben (Heiligenstadt)	0+640-0+690	B	Heilbad Heiligenstadt	1200_20_036	1	Sedimentbecken	A		b	Jährlich		V		1650	IV.V.Q		Sedimentbecken beräumen	S2.2.M1.1	1	1.650 €
140	Mühlgraben EBMühle	0+640-0+780	B	Schimberg	1400_20_008	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	C		b	2-3 Jahre		V		4014	IV-I.Q		1x Brücke, stellenweise schwerer zugang	S1.1.U3	0,4	1.606 €
141	Mühlgraben EBMühle	0+000-0+550	B	Schimberg	1400_20_007	1,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B		b	Jährlich		V		3084	IV-I.Q		Jährliche Arbeiten und kontrollen: Brücke Erschwerer ermitteln zugang schwierig mit Fahrzeug	M1.1..S1.1.3		



lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Vergabe	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeifenste	Rechtl	Hinweise
171	Rosoppe	7-980-8+050	B	Schimberg	1400_20_087	2	Holzrechen anlegen	B	x	b	einmalig		GUV		450	IV-Q		Pfahlreihe versetzt einbringen
172	Rosoppe	9+160-9+230	B	Martinfeld	1400_20_090	2	Bauschutt beseitigung	B	x	b	einmalig		V		2700	IV-I,Q		Bauschutt ablagerung
173	Rosoppe	9-490-9+580	B	Martinfeld	1400_20_091	2	Beseitigung Bauschutt	B	x	b	einmalig		V		2700	IV-Q		Bauschutt ablagerung
174	Rosoppe	7-590-7+670	B	Martinfeld	1400_20_100	12	Wühlhler vergrünerung	b	x	L	einmalig		V			IV-Q		
175	Rosoppe	6+180-6+280	A	Schimberg	1400_20_083	1	Reinigen der FAA	A		b	halbjährlich		GUV		1190	IV-Q		Durchfluss beachten
176	Rosoppe	2+470-2+910	B	Schimberg	1400_20_041	3,9	Gehölzpflege, Räumen der Sohle u. Böschungsmahd	B	x	b	Jährlich		V		4468	IV-Q		
177	Rosoppe	1+640-1+700	B	Schimberg	1400_20_073	2	Holzrechen anlegen	C		b	Jährlich		V		450	IV-I,Q		2 Reihen versetzt
178	Rosoppe	3+690-6+180	B	Schimberg	1400_20_081	14	Gehölzpflege	C		b	Jährlich		GUV		1818	IV-Q		Begehung
179	Rosoppe	2+910-3+630	B	Schimberg	1400_20_082	3,9	Gehölzpflege, Profilieren u. Räumen der Sohle/ Böschung	B		b	Jährlich		V		5004	IV-Q		
180	Rosoppe	6+280-6+790	B	Schimberg	1400_20_084	14	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B	x	b	Jährlich		GUV		1818	IV-Q		Begehung
181	Rosoppe	6+790-7+300	B	Schimberg	1400_20_085	3	Profilieren der Sohle/ Böschung, Durchlass Reinigen u. spülen	A	x	b	Jährlich		V		13680	IV-Q		Stellenweise schlechter zugang
182	Rosoppe	7+290-7+980	B	Schimberg	1400_20_086	3	Gehölzpflege, Räumen u. Profilieren der Sohle/ Böschung	A		b	Jährlich		V		16764	IV-Q		Stellenweise schlechter zugang
183	Rosoppe	10+760-10+830	B	Schimberg	1400_20_089	2	Bau Holzrechen	C		b	Jährlich		V		1530	IV-I,Q		2 Reihen versetzt
184	Rothenbach (Streichholz)	0+140-0+170	B	Hohes Kreuz	1200_20_004	16	Profilierung der Sohle und Böschung, Verrohrung spülen, Gehölzpflege	B	x	b	einmalig		V		7720	IV-Q		Stützmauern eingeebnet, durchlass einfassung erneuern, Sicherheit für Verkehrsteilnehmer herstellen
185	Rothenbach (Streichholz)	0+000-0+680	B	Gebershausen	1300_20_010	4	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Durchlass beräumen	C		b	Jährlich		GUV		4809	IV-Q		Durchlass kontrolle
186	Rothenbach (Streichholz)	1+510-1+640	B	Hohes Kreuz	1200_20_007	16	Krauten, Profilieren der Sohle und Böschung, Verrohrung spülen	B		b	Jährlich		V		1980	IV-Q		Durchlass bis zur hälfte verstopft
187	Rothenbach (Streichholz)	1+540-1+560	B	Hohes Kreuz	1300_20_013	1	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		360	IV-Q		Verrohrung Ca. DN500
188	Rothenbach	0+240-0+500	B	Wahlhausen	1400_20_094	9	Gehölzpflege u. Rodung	B		b	2-3 Jahre		V		2600	IV-I,Q		Schlechter zugang mit Technik
189	Rothenbach	0+000-2+400	B	Effelder	1400_20_015	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	C		b	2-3 Jahre		V		3330	IV-I,Q		ab und an illegale Müllentsorgung, teilweise schlechter zugang für Fahrzeuge, Durchlass Drainage
190	Rustebach	5+780-5+810	B	Rohberg	1300_20_005	1,7	Gehölzpflege, Oberboden angleichen, Material vorhanden, Verrohrung spülen	C	x	b	einmalig		V		4025	IV-I,Q		Erarbeiten ca. 40-50m³
191	Rustebach	2+830-3+480	B	Rustenfelde	1300_20_003	1	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Profilieren der Sohle	A		b	Jährlich		V		6610	IV-I,Q		Dringende Maßnahmen Nötig viele Profile vorhanden, HWSK Vorh.!!!
192	Rustebach	3+590-3+620	B	Rustenfelde	1300_20_004	2	Beräumung der Sohle, Gehölzpflege, Böschungsmahd	A	x	b	Jährlich		V		2288	IV-I,Q		Brücke Erschwerrt? Fischtreppe neu, HWSK Vorh.!!!
193	Rustebach	3+540-3+740	B	Rustenfelde	1300_20_017	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	A	x	b	Jährlich		GUV		1234	IV-I,Q		Schlechter zugang mit Fahrzeugen.
194	Rustebach	2+380+2+280	B	Rustenfelde	1300_20_018	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		V		1760	IV-I,Q		jährliche kontrolle des Abflussprofils
195	Rustebach	3+480-3+500	B	Rustenfelde	1300_20_014	1	Beräumung der Sohle	C		b	Jährlich		V		1100			
196	Schieberbach (Walse)	2+240-2+280	B	Fretterode	1300_20_030	1,9	Reinigen der Sohle, Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		2013	IV-I,Q		
197	Schieberbach (Walse)	2+940-3+200	B	Fretterode	1300_20_032	9	Gehölzpflege	B		b	2-3 Jahre		V		3476	III-I,Q		Sehr dicke Bäume dazwischen über 70 cm Durchmesser
198	Schieberbach (Walse)	2+520-2+770	B	Fretterode	1300_20_029	1,4	Räumen der Sohle, Krauten	A		b	Jährlich		V		5430	IV-Q		Gefahr von Überschwemmung
199	Schieberbach (Walse)	0+580-0+670	B	Fretterode	1300_20_031	1,4,9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		1001	III-I,Q		
200	Schreckengraben	0+040-0+060	B	Weißborn	1100_20_094	1	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		450	IV-Q		
201	Schreckengraben	0+180-0+200	B	Weißborn	1100_20_095	1	Räumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		GUV		450	IV-Q		
202	Schwarze Quelle	0+085-0+140	B	Ferna	1100_20_079	1	Verrohrung spülen	B	x	b	Jährlich		V		1080	IV-Q		Verrohrung unter der B247
203	Schwarze Quelle	0+000-0+910	B	Ferna	1100_20_047	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I,Q		
204	Schwarze Quelle	0+000-0+220	B	Ferna	1100_20_048	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I,Q		
205	Schwarze Quelle	0+800-1+060	B	Ferna	1100_20_069	1	Verrohrung spülen, Kontrolle	A		b	2-3 Jahre		V		4500	IV-Q		Verrohrung
206	Schwarze Quelle	1+050-1+140	B	Ferna	1100_20_001	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C	x	b	Jährlich		GUV		3669	IV-Q		Viehbauer läßt sein vieh dort stehen. Gülle wird nicht abgefahren und lagert vor Ort
207	Schwobach	0+180-0+260	B	Schönau	1300_20_022	9	Gehölzschnitt, Räumen der Sohle	B		b	Jährlich		GUV		2850	IV-I,Q		
208	Schwobach	0+050-0+080	B	Schönau	1300_20_024	1	Durchlass spülen	B		b	Jährlich		V		660	IV-Q		
209	Schwobach	0+000-0+180	B	Schönau	1300_20_023	1	Räumen der Sohle, Krauten	B		b	Jährlich		V		4290	IV-I,Q		
210	Sellrairie	0+000-0+350	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_053	4,10	Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-3 Jahre		GUV		1176	IV-Q		Durchlass spülen (Kaltmörder Str.)
211	Siebgärtengraben	0+000-1+640	B	Effelder	1400_20_038	9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		GUV		3252	IV-I,Q		Teilweise schlechter zugang mit Fahrzeugen
212	Siebgärtengraben	1+630-1+660	B	Effelder	1400_20_013	1,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B		b	Jährlich		V		3564	IV-Q		Extreme illegale Müllablagerung
213	Steinbach	1+380-1+430	B	Bodenrode-Westhausen	1200_20_003	1	Verrohrung spülen	C	x	b	einmalig		V		2475	IV-Q		Öffnen der Verrohrung, Betonstützwand entfernen
214	Steinbach	0+240-0+340	B	Marth	1300_20_008	4	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	B		b	Jährlich		GUV		1015	IV-Q		Durchlass zu klein, neuer durchlass unter der Straße neu und größer
215	Steinsbach	0+090-0+290	B	Marth	1300_20_006	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	A	x	b	2-3 Jahre		V		1635	IV-I,Q		Bewohner stand schon mehrmals HW im Haus.
216	Steinsbach	0+000-0+090	B	Marth	1300_20_016	9	Durchlass beräumen, Gehölzpflege, Böschungsmahd	A	x	b	2-3 Jahre		GUV		1635	IV-Q		bewohner stand schon mehrmals HW im Haus, DB Brücke
217	Struthgraben	0+120-0+150	B	Günterode	1200_20_043	14	Holzrechen bauen	B	x	b	einmalig		GUV		420	IV-Q		
218	Struthgraben	0+110-0+240	B	Günterode	1200_20_041	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	B		b	Jährlich		GUV		2389	III-I,Q		
219	Stubenbach	0+000-0+150	B	Fretterode	1300_20_028	1	Spülen der Verrohrung	C	x	b	2-3 Jahre		V		2475	IV-Q		Verrohrung reinigen
220	Talgraben	Ortsausgang	B	Gebershausen	1300_20_011	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Durchlass beräumen	C		B	Jährlich		GUV		3434	IV-Q		Durchlässe erneuern bzw spülen, Fass ist zu entfernen
221	Tiefenbach	2+860-2+600	B	Misserode	1400_20_098	1	Räumen der Sohle	A	x	b	2-3 Jahre		GUV		9000	III-I,Q		
222	Tränktalgraben	0+090-0+110	B	Mackenrode	1300_20_034	7	Faschinenbau	B	x	r	einmalig		V		2219	IV-Q		Schwer ran zu kommen mit technik
223	Tränktalgraben	0+040-0+110	B	Mackenrode	1300_20_033	1,3	Räumen der Sohle, Krauten	A	x	b	Jährlich		GUV		1502	IV-Q		Sehr änge verhältnisse
224	Walse	10+850-11+120	B	Dieterode	1300_20_001	1	Böschungsmahd, Gehölzpflege	C		b	Jährlich		GUV		2664	IV-Q		Gehölzpflegeschnitte, Roden von Bäumen, Entnahme von Abflussbeseitigung
225	Walse	0+120-0+360	B	Wahlhausen	1300_20_007	1	Böschungsmahd, Beräumung der Sohle	B		b	Jährlich		V		1650	IV-I,Q		HWSK vorhanden
226	Wasserberggraben	0+180-0+220	B	Hohes Kreuz	1200_20_005	1,7	Beräumung der Sohle, Verrohrung spülen, Böschungssicherung	A		b	2-3 Jahre		V		3102	IV-Q		Leitblankstützen sind teilweise freigespült, Sicherung notwendig, Träger 7
227	Wasserberggraben	1+010-1+040	B	Freienhagen	1200_20_006	7	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C		b	2-5 Jahre		V		4100	IV-I,Q		Einfassung durchlass verbessern, Betonrohr sicherung
228	Wilbicher Bach	0+440-0+620	B	Schimberg	1400_20_011	4,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		V		2890	IV-I,Q		Verrohrung ca. 120m l, evtl Entfernen der Rohre
229	Wilbicher Bach	0+000-0+450	B	Schimberg	1400_20_039	4,9	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	C		b	2-3 Jahre		V		4829	IV-I,Q		Schlechter zugang mit Fahrzeugen
230	Wilbicher Bach	0+610-1+020	B	Schimberg	1400_20_042	1	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		9000	IV-Q		Verrohrung komplett

PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
S5.1.1.M1.1		- €
M4.1.6.2.M1.1		- €
M4.1.6.2.M1.1		- €
M2.1.3.M1.1		- €
S1.1.S2.2.L1.1.2.M	2	2.380 €
S1.1.3.S.1.U1.3.4.	1	4.468 €
S5.1.1.M1.1	1	450 €
M1.1.M3.1	1	1.818 €
S1.1.3.S.1.U1.3.4.	1	5.004 €
M1.1.M3.1	1	1.818 €
M1.1.S1.1.3.S2.1	1	13.680 €
S1.1.S2.M4.M1.1.	1	16.764 €
S5.1.1.M1.1	1	1.530 €
A6.x.x.1.U9.2.8.3.		- €
U1.3.4.U3.2	1	4.809 €
S2.1.2.3.A6.24.x.1	1	1.980 €
A6.24.x.1	0,4	144 €
L4.L6.M1.1	0,4	1.040 €
A6.24.x.1.M4.M1.1	0,4	1.332 €
A6.24.x.1.U3.2.U1.1.		- €
U1.1.4.S1.1.1.3.S2	1	6.610 €
A6.24.x.1.U1.1.4.U	1	2.288 €
U3.1.1. U3.2. M1.1	1	1.234 €
U1.1.4.U3.2	1	1.760 €
S2.2.2.3.M1.1.	1	1.100 €
L4.L6.A6.24.x.1.M	0,4	805 €
L4.L6.M1.1	0,4	1.390 €
S1.1.S2.2.1.U3	1	5.430 €
A6.24.x.1.U1.1.L6.	1	1.001 €
A6.24.x.1.M3.1.M3	1	450 €
A6.24.x.1.M3.1.M3	1	450 €
A6.24.x.1.M1.1	1	1.080 €
U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
U1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
A6.24.x.1	0,4	1.800 €
U1.1.L4. U3.2	1	3.669 €
L4.L6.S1.1	1	2.850 €
A6.24.x.1	1	660 €
S1.1.1.3.U1.1.A6.2	1	4.290 €
U1.3.2.1.U3.2.1-3	0,4	470 €
L4.1.1.L6.1.M5.1.3	0,4	1.301 €
M1.1.M4.1.L6.1	1	3.564 €
A6.24.x.1.S2.1.2.3.M1.1		- €
U1.1.4.U1.3.4.1.A	1	1.015 €
U1.1.4.U1.3.1.U3	0,4	654 €
A6.24.x.1.U1.1.4.1.	0,4	654 €
S5.1.1		- €
L4.L6.M1.1.U1.1	1	2.389 €
A6.24.x.1.M1.1	0,4	990 €
A6.24.x.1.L4.1.1.L4	1	3.434 €
L13.1.2.3.L13.2.2.	0,4	3.600 €
U7.1.3.U11.M1.1		- €
S1.1.1.3.S2.2.3.1.	1	1.502 €
M3.1.M1.1.M5.1.3	1	2.664 €
S2.2.1.M1.1	1	1.650 €
A6.24.x.1.S2.1.S2	0,4	1.241 €
A6.24.x.1.S2.1.S2	0,29	1.189 €
A6.24.x.1.L4.1.1.M	0,4	1.156 €
A6.24.x.1.L4.1.1.M	0,4	1.932 €
A6.24.x.1	0,4	3.600 €