

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Verga-ge	Aufwand h	Aufwand_SO	Zeitfenste	Rechtl	Hinweise
1	Aßbach	0+060-0+070	B	Uder	1300_20_020	10	Gehölzpflege, Gehölz entfernen	B	x	L	einmalig		Amtshilfe	110	IV-I.Q			eine Esche ist entwurzelt vom Sturm, Amtshilfe durch gemeinde Uder
2	Jütze	2+440-2480	B	LG Sonnenstein	1100_20_070	1	Sohlberäumung	A	x	b	einmalig		Amtshilfe	2700	I.Q			
3	Etzelsbach	2+680-2+720	B	Steinbach	1200_20_001	1	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	B	x	b	einmalig		GUV	530	II.Q			Beseitigung Abflusshindernisse, ca. 3 Bäume Ø 50-60 cm
4	Frieda	1+580-1+600	B	Geismar	1400_20_016	2	Gehölzpflege, Kontrolle	A	x	b	einmalig		GUV	1452	I-IV.Q			Auslauf von der Fischzucht. Zu viel Wasser beim Auslauf
5	Frieda	1+610-2+270	B	Geismar	1400_20_018	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	A	x	b	einmalig		GUV	2052	IV-I.Q			zu wenig Wasserfluss, Fischzucht zieht wahrscheinlich viel zu viel Wasser von der Rosoppeu Frieda ab
6	Frieda 1. SA (R)	0+000-0+080	B	Südeichsfeld	1400_20_012	14	Böschungsmahd	C	x	b	einmalig		GUV		I-IV.Q			erneuern der Quellenfassung, evtl.neuer durchlass, öffnen der Frieda auf der Grünfläche
7	Geröder Eller	5+420-5+460	B	Weißborn	1100_20_093	1	Räumen u. krauten der Sohle, Mahdarbeiten	B	x	b	einmalig		GUV	426	I-IV.Q			Beton im Sohlenbereich
8	Geröder Eller	4+770-4+810	B	Weißborn	1100_20_105	1,10	Sturmholz Roden, Räumen der Sohle	A	x	b	einmalig		GUV	840	II-IV.Q			
9	Graben Wastung Thonode	0+390-0+430	B	Südeichsfeld	1100_20_042	2	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B	x	b	einmalig		GUV	1548	I-IV.Q			Umgestürzte Weide
10	Längengraben	1+100-1+200	B	Tastungen	1100_20_046	2	Böschungsmahdarbeiten,Räumung u. Profilierung Sohle und Böschung	B	x	b	einmalig		GUV	11050	IV-I.Q			Bachsohle mit Betonplatten befestigt u. kleine Abstütze + Böschung auch mit Betonplatten ausgelegt
11	Rosoppe	1+470-1+530	B	Schimberg	1400_20_071	7	Totholzfaschine bauen, Weidensetzstangen setzen	B	x	r	einmalig		GUV	1440	I-IV.Q			
12	Rosoppe	3+630-3+690	B	Schimberg	1400_20_080	2	Holzrechen anlegen	B	x	b	einmalig		GUV	450	I-IV.Q			Pfahlreihe versetzt einbringen
13	Rosoppe	7+980-8+050	B	Schimberg	1400_20_087	2	Holzrechen anlegen	B	x	b	einmalig		GUV	450	I-IV.Q			Pfahlreihe versetzt einbringen
14	Struthgraben	0+120-0+150	B	Günterode	1200_20_043	14	Holzrechen bauen	B	x	b	einmalig		GUV	420	I-IV.Q			

PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
U3.2.2.2		110 €
S2.2		2.700 €
L4.2.2, M3.1.4		530 €
M1.1.U3		1.452 €
M1.1.U3		2.052 €
A6.24.x.1.L.1.1.2.M1.1		- €
S2.3.1, S1.1.1.U1.3		426 €
L4.S2.2.2.1		840 €
S2		1.548 €
U1,S2.3, (S6.4.3.3,S4.2.4,U10.4.4.3,U		11.050 €
U7.1.3,U6.1.1		1.440 €
S5.1.1.M1.1		450 €
S5.1.1.M1.1		450 €
S5.1.1		420 €
Summe		23.468 €