

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Verga-ge	Aufwand h	Aufwand_SO	Zeitraum	Rechtl	Hinweise
1	Beber	7+140-7+190	B	Hohes Kreuz	1200_20_002	1	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C	x	b	einmalig		V		2475	I-IV.Q		Durchlass spülen, Gehölz hinterm Durchlass entfernen, Ackerseite evtl. neue Einfassung herstellen
2	Beber	4+970-4+950	B	Mengelrode	1200_20_040	10	Sturmholz Roden	A	x	r	einmalig		V		990	IV-I.Q		Umgestürzter Baum
3	Geisledede	6+250-6+750	B	Geisleden	1200_20_031	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B	x	B	einmalig		V		2944	IV-I.Q		2-3 Bäume
4	Geröder Eller	0+350-0+400	B	Zwinge	1100_20_098	10	Sturmholz Roden	A	x	r	einmalig		V		1800			
5	Hahle	1+320-1+340	B	Teistungen	1100_20_114	1.10	Hochwasser Sohlen beräumung	A	x	b	einmalig		V		5304			Rodung nötig, da es kein Zufahrt möglich ist
6	Lutter (Leine)	4+380-4+480	B	Lutter	1300_20_021	1.7	Gehölzpflege, sohl und Ufer Sicherung	B	x	r	einmalig		V		10400	I-IV.Q		
7	Rode	7+290-7+320	B	Rüstungen	1400_20_097	6	Totfaschinenbau	B	x	r	einmalig		V		900	I-IV.Q		Schlechter zugang
8	Rosoppe	2+320-2+470	B	Schimberg	1400_20_002	2	Gehölzpflege	C	x	l	einmalig		V		3564	IV-I.Q		Rodung von ca. 15 Bäumen für die Verkehrsicherung
9	Rosoppe	9+160-9+230	B	Martinfeld	1400_20_090	2	Bauschutt beseitigung	B	x	b	einmalig		V		2700	IV-I.Q		Bauschutt ablagerung
10	Rosoppe	9+490-9+580	B	Martinfeld	1400_20_091	2	Beseitigung Bauschutt	B	x	b	einmalig		V		2700	IV-I.Q		Bauschutt ablagerung
11	Rosoppe	7+590-7+670	B	Martinfeld	1400_20_100	12	Wühlgrabenvergrämung	b	x	L	einmalig		V			I-IV.Q		
12	Rothenbach (Streiholz)	0+140-0+170	B	Hohes Kreuz	1200_20_004	16	Profilierung der Sohle und Böschung, Verrohrung spülen, Gehölzpflege	B	x	b	einmalig		V		7720	I-IV.Q		Stützmauern eingestürzt, Durchlass einfassung erneuern, Sicherheit für Verkehrsteilnehmer herstellen
13	Rustebach	5+780-5+810	B	Rohrberg	1300_20_005	1.7	Gehölzpflege, Oberboden angleichen, Material vorhanden, Verrohrung spülen	C	x	b	einmalig		V		4025	IV-I.Q		Erarbeiten ca. 40-50m³
14	Steinbach	1+380-1+430	B	Bodenrode-Westhausen	1200_20_003	1	Verrohrung spülen	C	x	b	einmalig		V		2475	I-IV.Q		Öffnen der Verrohrung, Betonstützwand entfernen
15	Tränktalgraben	0+090-0+110	B	Mackenrode	1300_20_034	7	Faschinenbau	A	x	r	einmalig		V		2219	I-IV.Q		Schwer ran zu kommen mit techn.

PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
S2.2.2.3, A6.24.x.1		2.475 €
U3.2.4.M1.1		990 €
S1.1.S1.3.U3.2		2.944 €
U3.2.4		1.800 €
L4.L6.M31.4.M3.2.4.M1.1		5.304 €
S2.1.1.1.S6.4.3.3.U8.1.1.U8.2.2		10.400 €
U7.1.3.M1.1		900 €
M5.1.3		3.564 €
M4.1.6.2.M1.1		2.700 €
M4.1.6.2.M1.1		2.700 €
M2.1.3.M1.1		- €
A6.x.x.1.U9.2.8.3		7.720 €
A6.24.x.1.U3.2.U11.1		4.025 €
A6.24.x.1.S2.1.2.3.M1.1		2.475 €
U7.1.3.U11.M1.1		2.219 €
Summe		50.216 €