

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Verga-ge	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeitenfeste	Recht	Hinweise	PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
1	Aßbach	0+060-0+070	B	Uder	1300_20_020	10	Gehölzpflege, Gehölz entfernen	B	x	L	einmalig		Amtshilfe		110	IV-IQ		eine Esche ist entwurzelt vom Sturm. Amtshilfe durch gemeinde Uder	U3.2.2.2		110 €
2	Beber	7+140-7+190	B	Hohes Kreuz	1200_20_002	1	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C	x	b	einmalig		V		2475	IV-Q		Duchlass spülen, Gehölz hinterm durchlass entfernen, Ackerseite evtl. neue einfassung herstellen	S2.2.2.3, A6.24.x.1		2.475 €
3	Beber	4+970-4+950	B	Mengelrode	1200_20_040	10	Sturmholz Roden	A	x	r	einmalig		V		990	IV-IQ		Umgestürzter Baum	U3.2.4.M1.1		990 €
4	Bischofstalgraben	0+000-0+10	B	Ferna	1100_20_004	2	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C	x	b	2-3 Jahre		GUV		2379	IV-IQ		ca. 300m Verrohrung, 1x Brücke, 1x Durchlass	L4.1.1.L4.2.L6.1.S	0,4	952 €
5	Etzelbach	2+680-2+720	B	Steinbach	1200_20_001	1	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	B	x	b	einmalig		GUV		530	II-Q		Beseitigung Abflusshindernisse, ca. 3 Bäume Ø 50-60 cm	L4.2.2, M3.1.4		530 €
6	Etzelbach	0+070-0+090	B	Wingerode	1200_20_039	1	Räumen der Sohle	A	x	b	Jährlich		V		825	IV-Q		Brücke voll mit geschlebe	S2.2.2.3.M1.1	1	825 €
7	Frieda	0+600-0+610	B	Geismar	1400_20_045	2	Abfallentsorgung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		720	IV-IQ		Stellenweiser schlechter zugang für Technik	U3.2.2, U5.1.M1.1	0,4	288 €
8	Frieda	2+274-2+365	B	Geismar	1400_20_047	1	Räumen von Sedimentablagerungen	B	x	b	2-3 Jahre		V		10188	IV-IQ		Teilweiser schlechter zugang für Technik	S2.1.M1.1.U3.U1.1	0,4	4.075 €
9	Frieda	1+580-1+600	B	Geismar	1400_20_016	2	Gehölzpflege, Kontrolle	A	x	b	einmalig		GUV		1452	IV-Q		Auslauf von der Fischzucht, Zu viel Wasser beim Auslauf	M1.1.U3		1.452 €
10	Frieda	1+610-2+270	B	Geismar	1400_20_018	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle	A	x	b	einmalig		GUV		2052	IV-IQ		zu wenig Wasserfluss, Fischzucht zieht wahrscheinlich viel zu viel Wasser von der Rosoppeu.Frieda ab	M1.1.U3		2.052 €
11	Frieda	6+310-6+450	B	Südeichsfeld	1400_20_051	1	Gehölzpflege	B	x	b	Jährlich		GUV		6	IV-IQ		Müll ablagerung	M4.1.9	1	6 €
12	Frieda	6+440-6+610	B	Südeichsfeld	1400_20_052	9	Abfallentsorgung	C	x	b	Jährlich		V		1414	IV-IQ		Brücke L1003 relativ tief zum gewässer aber auch relativ neu, schwer zugängliche abschnitte	U1.1.3, U3.1.M1.1	1	1.414 €
13	Frieda	6+650-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_057	2	Abfallentsorgung	B	x	b	Jährlich		V		1851	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung, Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M3.1-2.4.M1.1	1	1.851 €
14	Frieda	6+690-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_059	14	Abfallentsorgung	B	x	b	Jährlich		V		1851	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung, Soll bis September 2020 erledigt sein vom Eigentümer	M4.M1.1	1	1.851 €
15	Frieda	6+690-6+700	B	Südeichsfeld	1400_20_062	2	Gehölzpflege	B	x	b	Jährlich		V		1671	IV-Q		Gehölzschnitt an der linken Böschung	M3.1-2.4.M1.1	1	1.671 €
16	Frieda 1. SA (R)	0+000-0+080	B	Rodeberg	1400_20_012	14	Böschungsmahd	C	x	b	einmalig		GUV			IV-Q		erneuern der Quellenfassung, evtl. neuer durchlass, öffnen der Frieda auf der Grünfläche	A6.24.x.1.L1.1.2.M1.1		- €
17	Gänsebach	0+140-0+170	B	Kirchgandern	1300_20_026	1	Räumen der Sohle	A	x	b	2-3 Jahre		V		330	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	0,4	132 €
18	Gänsebach	0+225-0+235	B	Kirchgandern	1300_20_027	1	Räumen der Sohle	A	x	b	2-3 Jahre		V		330	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	0,4	132 €
19	Gänsebach	0+000-0+310	B	Kirchgandern	1300_20_025	1,3,4,9	Räumen der Sohle, Mahd, Gehölzpflege	A	x	b	3-6 Jahre		V		7425	IV-Q			S2.2.2.3.S1.3.3.3	0,22	1.634 €
20	Geislede	6+250-6+750	B	Geislede	1200_20_031	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B	x	b	einmalig		V		2944	IV-IQ		2-3 Bäume	S1.1.S1.3.U3.2		2.944 €
21	Geislede	11+060-11+115	B	Dingelstädt	1200_20_013	2	Verrohrung spülen, Beräumen der Sohle	C	x	b	Jährlich		V		2046	IV-IQ		Schlecht zugänglich, ohne Technik Arbeiten	S1.1.1.S2.2.M1.1	1	2.046 €
22	Geislede	5+650-5+940	B	Geislede	1200_20_026	2	Gehölzpflege, Böschungsmahdarbeiten, Krauten der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		1653	IV-Q		stellenweise schlechter zugang ältere ufersicherung (Betonplatten)	S1.1.S2.2.U1.1.U1	1	1.653 €
23	Geislede	5+590-6+250	B	Geislede	1200_20_027	2	Gehölzpflege, Böschungsmahdarbeiten, Krauten der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		2699	IV-Q		stellenweise schlechter zugang ältere ufersicherung (Betonplatten)	S1.1.S2.2.U1.1.U1	1	2.699 €
24	Geislede	5+940-5+960	B	Geislede	1200_20_028	2	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		3252	IV-Q		stellenweise schlechter zugang ältere ufersicherung (Betonplatten)	S1.1.S2.2.U1.1.U1	1	3.252 €
25	Geislede	6+250-6+520	B	Geislede	1200_20_029	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Krauten der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		1628	IV-Q		stellenweise schlechter zugang ältere ufersicherung (Betonplatten)	S1.1.S2.2.U1.1.U1	1	1.628 €
26	Gerbbach	0+610-1+840	B	Gebershausen	1300_20_035	1	Sohl u. Böschungssicherung, Gehölzpflege Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		10655	IV-IQ		Durchlässe Spülen	A6.24.x.1.S1.1.3.S	0,4	4.262 €
27	Geröder Eller	2+450-2+480	B	Sonnenstein	1100_20_089	1	Räumen der Sohle, Mahdarbeiten	B	x	b	2-3 Jahre		V		1524	IV-Q			S2.2.2.3.S1.1.1.3.1	0,4	610 €
28	Geröder Eller	5+050-5+075	B	Weißborn	1100_20_058	1,4	Räumen der Sohle, Mahdarbeiten	B	x	b	2-3 Jahre		V		200	II-IV-Q		Gewässer verläuft mitten im Grundstück	U1.1.1.S2.3.2.3	0,4	80 €
29	Geröder Eller	6+390-6+420	B	Weißborn	1100_20_096	1,9	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		2754	IV-Q			A6.24.x.1.L4.L6.M	0,4	1.102 €
30	Geröder Eller	6+280-6+300	B	Weißborn	1100_20_097	1,9	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		2754	IV-Q			A6.24.x.1.L4.L6.M	0,4	1.102 €
31	Geröder Eller	5+420-5+460	B	Weißborn	1100_20_093	1	Räumen u. krauten der Sohle, Mahdarbeiten	B	x	b	einmalig		GUV		426	IV-Q		Beton im Sohlenbereich	S2.3.1, S1.1.1.U1.3		426 €
32	Geröder Eller	0+350-0+400	B	Zwinge	1100_20_098	10	Sturmholz Roden	A	x	r	einmalig		V		1800				U3.2.4		1.800 €
33	Geröder Eller	4+770-4+810	B	Weißborn	1100_20_105	1,10	Sturmholz Roden, Räumen der Sohle	A	x	b	einmalig		GUV		840	II-IV-Q			L4.S2.2.2.1		840 €
34	Geröder Eller	0+300-0+320	B	Zwinge	1100_20_084	1,2,4	Räumen der Sohle und Böschung	B	x	b	Jährlich		GUV		1098	IV-Q			S1.1.1.3.M1.1.S2.2	1	1.098 €
35	Geröder Eller	1+060-1+085	B	Zwinge	1100_20_086	1,9	Räumen der Sohle, Gehölzpflege	B	x	b	Jährlich		V		1395	IV-Q		Brücke Erschwerer	S1.1.1.3.S2.2.3.3.U	1	1.395 €
36	Geröder Eller	1+085-1+095	B	Zwinge	1100_20_087	1	Räumen des Abschlags	B	x	b	Jährlich		GUV		90	IV-Q		Abschlag vom Mühlingraben	L4.S1.1.11.3.M3.1	1	90 €
37	Geröder Eller	1+605-1+1625	B	Zwinge	1100_20_088	1	Räumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		2640	IV-Q		Brücke L1012 Erschwerer	S2.2.2.3.S1.1.1.3.1	1	2.640 €
38	Geröder Eller	4+115-4+135	B	Weißborn	1100_20_090	1	Räumen der Sohle, Krauten	B	x	b	Jährlich		V		798	IV-Q		Brücke Gemeinde	S2.2.2.3.S1.1.1.3.1	1	798 €
39	Geröder Eller	4+335-4+355	B	Weißborn	1100_20_091	1,3	Räumen der Sohle, Krauten	B	x	b	Jährlich		V		798	IV-Q		Brücke Gemeinde	S2.2.2.3.S1.1.1.3.1	1	798 €
40	Geröder Eller	5+405-5+425	B	Weißborn	1100_20_092	1,3	Räumen der Sohle, Krauten	B	x	b	Jährlich		V		825	IV-Q		L2060	S2.2.2.3.S1.1.1.3.1	1	825 €
41	Geröder Eller	0+160-0+210	B	Zwinge	1100_20_113	1	Räumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		5400	III-IQ		Ablagerung kommt durch Hochwasser kann Jährlich bzw mehrmals im Jahr kommen	S2.1.2.1.S2.2.2.1.1	1	5.400 €
42	Graben Wüstung Thonrode	0+390-0+430	B	Südeichsfeld	1100_20_042	2	Gehölzpflege, Abfallbeseitigung	B	x	b	einmalig		GUV		1548	IV-Q		Umgestürzte Weide	S2		1.548 €
43	Hahle	8+415-8+430	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_067	2	Verrohrung spülen oberhalb Wintzingerode	C	x	b	1-3 Jahre		GUV		1620	IV-IQ		ca.70m Durchlass beim der Brauerei+2.4 Durchlässe zwischendurch	A6.24.x.1.S2.3.L4	0,5	810 €
44	Hahle	1+760-2+110	B	Teistungen	1100_20_014	2	Räumen von Sedimentablagerungen	B	x	b	2-3 Jahre		V		7860	IV-Q		Stake Sedimentablagerung	S2.3.3.M1.1	0,4	3.144 €
45	Hahle	1+320-1+340	B	Teistungen	1100_20_114	1,10	Hochwasser Sohlen beräumung	A	x	b	einmalig		V		5304			Rodung nötig, da es kein Zufahrt möglich ist	L4.L6.M3.1.4.M3.2.4.M1.1		5.304 €
46	Hahle	5+470-5+540	B	Ferna	1100_20_024	2	Räumen von Sedimentablagerungen	A	x	b	Jährlich		V		4860	IV-Q			S2	1	4.860 €
47	Hahle	6+785-6+7+795	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_074	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		900	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	1	900 €
48	Hahle	5+480-5+500	B	Ferna	1100_20_077	1	Sedimentablagerung/Geröll	A	x	b	Jährlich		V		1080	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	1	1.080 €
49	Hahle	5+340-5+355	B	Ferna	1100_20_076	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		540	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	1	540 €
50	Hahle	5+020-5+035	B	Ferna	1100_20_078	1	Beräumen der Sohle	C	x	b	Jährlich		V		900	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	1	900 €
51	Hahle	4+185-4+205	B	Ferna	1100_20_080	1	Beräumung der Sohle	A	x	b	Jährlich		V		720	IV-Q			S2.2.2.3.M1.1	1	720 €
52	Hahle	1+715-1+745	B	Teistungen	1100_20_081	1	Beräumen der Sohle, krauten und Böschungsmahd	C	x	b	Jährlich		V		918	IV-Q		Kurz vor der VG Lindeberg	S1.1.S2.2.2.3.M1.1	1	918 €
53	Hahle 3. SA(L)	0+000-0+020	B	Ferna	1100_20_075	1	Beräumen der Sohle	B	x	b	Jährlich		V		540	IV-Q		Nur über den Fahrradweg zu erreichen	S2.2.2.3.M1.1	1	540 €
54	Junkerswiesengraben	0+290-0+330	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_011	2	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV-Q		Betonprofil	S6.2	0,4	360 €
55	Jütze	2+440-2+480	B	LG Sonnenstein	1100_20_070	1	Sohlberäumung	A	x	b	einmalig		Amtshilfe		2700	I-Q			S2.2		2.700 €
56	Kälberbach	0+000-0+570	B	Gebershausen	1300_20_015	1,4	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	C	x	b	Jährlich		GUV		2694	IV-IQ		Befahren mit Fahrzeug teilweise möglich	A6.24.x.1.U1.3.4.U	1	2.694 €
57	Katharine	0+41-0+450	B	Leinefelde-Worbis	1100_20_073	1	Verrohrung spülen	B	x	b	2-3 Jahre		V		900	IV-Q			A6.24.x.1.M1.1	0,4	360 €
58	Krombach	0+40																			

lfd. Nr.	Gewässer	Station	Entwicklungsziel	Gemeinde	Projektnummer	Maßnahmen-kategorie	Maßnahmenart	Priorität	Sanierung	Uferseite	Häufigkeit	Maß (siehe Maßnahmen-doku)	Eigen/Verga-ge	Aufwand_h	Aufwand_SO	Zeitraum	Rechtl	Hinweise
86	Schwarze Quelle	0+000-0+220	B	Ferna	1100_20_048	2	Gehölzpflege u. Beräumen der Sohle, Abfallbeseitigung	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		5868	IV-I.Q		
87	Schwarze Quelle	1+050-1+140	B	Ferna	1100_20_001	2	Böschungsmahd, Gehölzpflege, Verrohrung spülen	A	x	b	Jährlich		GUV		3669	I-IV.Q		Viehbauer läßt sein vieh dort stehen .Gülle wird nicht abgefahren und lagert vor Ort
88	Steinbach	1+380-1+430	B	Bodenrode-Westhausen	1200_20_003	1	Verrohrung spülen	C	x	b	einmalig		V		2475	I-IV.Q		Öffnen der Verrohrung, Betonstützwand entfernen
89	Steinbach	0+090-0+290	B	Marth	1300_20_006	9	Böschungsmahd, Gehölzpflege	A	x	b	2-3 Jahre		V		1635	IV-I.Q		Bewohner stand schon mehrmals HW im Haus.
90	Steinbach	0+000-0+090	B	Marth	1300_20_016	9	Durchlass beräumen, Gehölzpflege, Böschungsmahd	A	x	b	2-3 Jahre		GUV		1635	I-IV.Q		bewohner stand schon mehrmals HW im Haus, DB Brücke
91	Struthgraben	0+120-0+150	B	Günterode	1200_20_043	14	Holzrechen bauen	B	x	b	einmalig		GUV		420	I-IV.Q		
92	Stubenbach	0+000-0+150	B	Fretterode	1300_20_028	1	Spülen der Verrohrung	C	x	b	2-3 Jahre		V		2475	I-IV.Q		Verrohrung reinigen
93	Tiefenbach	2+860-2+600	B	Misserode	1400_20_098	1	Räumen der Sohle	B	x	b	2-3 Jahre		GUV		9000	II-I.Q		
94	Tränktalgraben	0+090-0+110	B	Mackenrode	1300_20_034	7	Faschinenbau	A	x	r	einmalig		V		2219	I-IV.Q		Schwer ran zu kommen mit technik
95	Tränktalgraben	0+040-0+110	B	Mackenrode	1300_20_033	1,3	Räumen derSohle,Krauten	A	x	b	Jährlich		GUV		1502	I-IV.Q		Sehr änge verhältnisse
96	Wilbicher Bach	0+610-1+020	B	Schimberg	1400_20_042	1	Verrohrung spülen	C	x	b	2-3 Jahre		V		9000	I-IV.Q		Verrohrung komplett

PROGEMIS	Häufigkeit(a)	Aufwand pro Jahr
U1.1.L4.L6.2.S1.1	0,4	2.347 €
U1.1.L4..U3.2	1	3.669 €
A6.24.x.1.S2.1.2.3.M1.1		2.475 €
U1.1.4.1.U3.1.1.U3	0,4	654 €
A6.24.x.1.U1.1.4.1	0,4	654 €
SS.1.1		420 €
A6.24.x.1.M1.1	0,4	990 €
L13.1.2.3.L13.2.2.3	0,4	3.600 €
U7.1.3.U11.M1.1		2.219 €
S1.1.1.3.S2.2.2.3	1	1.502 €
A6.24.x.1	0,4	3.600 €

Summe 202.655 €